

	DCR Secteur informatique et télécom	Version : 22/10/2018
	Pré réception BOM 14 et 20m3 Vérification des équipements informatiques	Rédacteur(s) : Bourel Victor

1. Vérification à réaliser

A. RFID

Si le **système RFID Terberg (1)** est déjà installé, vérifier :

- La présence du **système RS232 (2)**.
- La présence de la dent **RFID (3)**.
- Essayer la puce RFID si possible.

B. Capteur

- La présence de la prise de prédisposition **DB25 (4)**.
(Demander l'emplacement de la prise, généralement derrière le siège passager)
- Demander le schéma électrique si possible de cette même prise.

C. Pesée embarquée

- Présence de la pesée embarquée ou de l'indicateur de surcharge.
- Type de pesée :

Cocher le type de pesée

☐

Indicateur de surcharge

☐

Pesée embarquée type PME

- Demander si la pesée ou l'indicateur de surcharge a bien été étalonné.

2. Annexe

Système RFID Terberg (1)



RS232 (2).



Dent RFID (3).



Prise capteur (4)



3. Historique des versions

N° de version	Rédacteur	Résumé des modifications
22102018	Victor BOUREL	Création du document